

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δήμος Τανάγρας  
Ημ.: 11/03/2026  
3657/2026/Κύριο Πρωτόκολλο

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 10<sup>ης</sup>/2026 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.

### ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 75/2026

#### Περίληψη

«Περί λήψης απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: “Βελτίωση και εξυγίανση οδών σε εκτός σχεδίου περιοχή (ΒΙΠΕ Πύλης) Δ.Ε. Δερβενοχωρίων”».

Στο Σχηματάρι την 10η ΜΑΡΤΙΟΥ 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα στην έδρα του Δήμου Τανάγρας, η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 3284/06-03-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Τανάγρας), που γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά μελών παρόντα ήταν επτά μέλη:

#### Παρόντες

- 1.- Περγάλιας Βασίλειος (Πρόεδρος)
- 2.- Γκίνης Ιωάννης του Σταύρου
- 3.- Κόκκαλης Γεώργιος του Δημητρίου
- 4.- Παπαϊωάννου Νικόλαος του Αριστείδη
- 5.- Σαμουρέλης Χρήστος του Διονυσίου
- 6.- Σιαμπάνης Περικλής του Γεωργίου
- 7.- Σταμάτης Σπυρίδων του Αναστασίου

#### Απόντες

\_\_\_\_\_

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος εισηγούμενος το (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στην Δημοτική Επιτροπή ότι:

Με την υπ’ αριθ. **193/2025** (ΑΔΑ: **9ΥΙΚΩΗΒ-ΖΥΩ**) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση και εξυγίανση οδών σε εκτός σχεδίου περιοχή (ΒΙΠΕ Πύλης) Δ.Ε. Δερβενοχωρίων», στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση **40,04**.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Την 10<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2025 υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «με μέση τεκμαρτή έκπτωση 40,04» η υπ' αριθ. πρωτ. 18564 (25ΣΥΜΝ017710397) σύμβαση.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 3050/03-03-2026 αίτηση, ο ανάδοχος του έργου: «**Βελτίωση και εξυγίανση οδών σε εκτός σχεδίου περιοχή (ΒΙΠΕ Πύλης) Δ.Ε. ΔερβENOχωρίων**», «**ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ**», ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης έως την 10/04/2026, καθώς, λόγω οι χαμηλές θερμοκρασίες στην Πύλη ΔερβENOχωρίων κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση των εργασιών ασφαλτόστρωσης αλλά και οι συνεχείς βροχοπτώσεις δεν επέτρεψαν την κατασκευή στεγνών στρώσεων υπόβασης και βάσης οδοποιίας.

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας με το υπ' αριθ. πρωτ. 3050/04-03-2026 έγγραφό του διαπίστωσε ότι η υπέρβαση της προθεσμίας κατασκευής του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγείται την χορήγηση της αιτούμενης συνολικής παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, έως και 10/04/2026.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ. 10, του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147<sup>Α</sup>/8-8-2016)** η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ. 8α, του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147<sup>Α</sup>/8-8-2016)** παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ. 2, περ. β, του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010)**, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του **άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ – 163Α/06-10-2023)** η δημοτική επιτροπή πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο: «**Βελτίωση και εξυγίανση οδών σε εκτός σχεδίου περιοχή (ΒΙΠΕ Πύλης) Δ.Ε. ΔερβENOχωρίων**», έως 10 Απριλίου 2026, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

**Η Δημοτική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη:**

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις διατάξεις της **παρ. 2, περ. β, του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010)**, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του **άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ – 163Α/06-10-2023)**.
3. Τις διατάξεις των **παρ. 8<sup>α</sup> & 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147<sup>Α</sup>/8-8-2016)**
4. Την υπ' αριθ. 193/2025 (ΑΔΑ: 9ΥΙΚΩΗΒ-ΖΥΩ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

5. Την υπ. αριθμ. **18564/10-10-2025 (25ΣΥΜΝ017710397)** υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου **ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ**.
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. **3050/03-03-2026** αίτηση του οικονομικού φορέα «**ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ**».
7. Το υπ' αριθ. πρωτ. **3050/04-03-2026** έγγραφό του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «**Βελτίωση και εξυγίανση οδών σε εκτός σχεδίου περιοχή (ΒΙΠΕ Πύλης) Δ.Ε. Δερβενοχωρίων**», έως και **10 Απριλίου 2026**, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **75/2026**

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ****1. ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ****2. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ****3. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ****4. ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ****5. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ****6. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ &  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.**

**ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**