

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δήμος Τανάγρας
Ημ.: 16/04/2026
5538/2026/Κύριο Πρωτόκολλο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 14^{ης}/2026 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 105/2026

Περίληψη

«Περί λήψης απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Τανάγρας».

Στο Σχηματάρι την 16η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα στην έδρα του Δήμου Τανάγρας, η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 5190/08-04-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Τανάγρας), που γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά μελών παρόντα ήταν επτά μέλη:

Παρόντες

- 1.- Περγάλιας Βασίλειος (Πρόεδρος)
- 2.- Γκίνης Ιωάννης του Σταύρου (Τακτικό μέλος)
- 3.- Κόκκαλης Γεώργιος του Δημητρίου (Τακτικό μέλος)
- 4.- Παπαϊωάννου Νικόλαος του Αριστείδη (Τακτικό μέλος)
- 5.- Σαμουρέλης Χρήστος του Διονυσίου (Τακτικό μέλος)
- 6.- Σιαμπάνης Περικλής του Γεωργίου (Τακτικό μέλος)
- 7.- Σταμάτης Σπυρίδων του Αναστασίου (Τακτικό μέλος)

Απόντες

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος εισηγούμενος το (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στην Δημοτική Επιτροπή ότι:

Με την υπ' αριθ. **219/2023 (ΑΔΑ: 99Β9ΩΗΒ-Υ58)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Τανάγρας», στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» με προσφερόμενη μέση τεκμαρτή έκπτωση (Εμ)=**28,30%**.

Την 28^η Δεκεμβρίου 2023 υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» η υπ' αριθ. πρωτ. **23019** σύμβαση.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Με την υπ' αριθ. πρωτ. **23008/08-12-2025** αίτηση, ο ανάδοχος του έργου: «**Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Τανάγρας**», «**ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ**», ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης έως την 30/04/2026, επειδή, οι εργασίες κατασκευής του δικτύου ξεκίνησαν την 12/02/2024 καθώς υπήρξε καθυστέρηση στον ορισμό αρχαιολόγου, ενώ παράλληλα, από την έναρξη των εργασιών και έως σήμερα, λόγω του ότι το έργο εκτελείται σε περιοχή με αρκετά αρχαιολογικά ευρήματα, σημειώνονται χρονικές καθυστερήσεις καθώς υπάρχει δέσμευση τμημάτων από την εφορία αρχαιοτήτων για εκτέλεση εκσκαφικών εργασιών. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών εξαιτίας των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις κλπ) και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των εργασιών δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας με το υπ' αριθ. πρωτ. **23008/09-12-2025** έγγραφό του διαπίστωσε ότι η υπέρβαση της προθεσμίας κατασκευής του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγείται την χορήγηση της αιτούμενης συνολικής παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, έως και 30/04/2026.

Με την υπ' αριθμ. **391/2025 (ΑΔΑ: Ψ21ΖΩΗΒ-Ρ6Ο)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «**Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Τανάγρας**», έως 30 Απριλίου 2026, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016

Με την υπ' αριθ. πρωτ. εισερχ. **4546/30-03-2026** αίτηση, ο ανάδοχος του έργου: «**Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Τανάγρας**», «**ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ**», ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης έως την 30/06/2026, επειδή, το έργο εκτελείται σε περιοχή με αρκετά αρχαιολογικά ευρήματα, σημειώνονται καθυστερήσεις καθώς υπάρχει δέσμευση τμημάτων από την εφορία αρχαιοτήτων για εκτέλεση εκσκαφικών εργασιών. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών εξαιτίας των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις κλπ) και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των εργασιών δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας με το υπ' αριθ. πρωτ. **4546/06-04-2026** έγγραφό του διαπίστωσε ότι η υπέρβαση της προθεσμίας κατασκευής του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγείται την χορήγηση της αιτούμενης συνολικής παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, έως και 30/06/2026.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ. 10, του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147^Α/8-8-2016)** η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ. 8α, του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147^Α/8-8-2016)** παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ. 2, περ. β, του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010)**, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του **άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

– **163Α/06-10-2023**) η δημοτική επιτροπή πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο: «**Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Τανάγρας**», έως **30 Ιουνίου 2026**, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η Δημοτική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2, περ. β, του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ – 163Α/06-10-2023).
3. Τις διατάξεις των παρ. 8^α & 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147^Α/8-8-2016)
4. Την υπ' αριθ. **219/2023** (ΑΔΑ: **99Β9ΩΗΒ-Υ58**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.
5. Την υπ. αριθμ. **23019/28-12-2023** υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου **ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ**.
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. **23008/08-12-2025** αίτηση του οικονομικού φορέα «**ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ**».
7. Το υπ' αριθ. πρωτ. **23008/09-12-2025** έγγραφό του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας.
8. Την υπ' αριθμ. **391/2025** (ΑΔΑ: **Ψ21ΖΩΗΒ-Ρ6Ο**) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. εισερχ. **4546/30-03-2026** αίτηση του οικονομικού φορέα «**ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ**».
10. Το υπ' αριθ. πρωτ. **4546/06-04-2026** έγγραφό του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας.

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «**Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Τανάγρας**», έως **30 Ιουνίου 2026**, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **105/2026**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ****1. ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ****2. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

3. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4. ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

5. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

6. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ &
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.**

ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ