

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δήμος Τανάγρας
Ημ.: 22/04/2026
6002/2026/Κύριο Πρωτόκολλο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 15^{ης}/2026 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 126/2026

Περίληψη

«Περί λήψης απόφασης για χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών Δ.Ε. Δερβενοχωρίων».

Στο Σχηματάρι την 22η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα στην έδρα του Δήμου Τανάγρας, η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 5635/17-04-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Τανάγρας), που γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά μελών παρόντα ήταν επτά μέλη:

Παρόντες

- 1.- Περγάλιας Βασίλειος (Πρόεδρος)
- 2.- Βρατσιώτης Νικόλαος του Χρήστου (Αναπλ/κο μέλος)
- 3.- Γκίνης Ιωάννης του Σταύρου (Τακτικό μέλος)
- 4.- Κόκκαλης Γεώργιος του Δημητρίου (Τακτικό μέλος)
- 5.- Νίκα Μαρία του Δημητρίου (Αναπλ/κο μέλος)
- 6.- Παπαϊωάννου Νικόλαος του Αριστείδη (Τακτικό μέλος)
- 7.- Σαμουρέλης Χρήστος του Διονυσίου (Τακτικό μέλος)

Απόντες

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα, το τακτικό μέλος κ. Σιαμπάνης Περικλής του Γεωργίου, ο οποίος αναπληρώθηκε από το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος κα. Νίκα Μαρία του Δημητρίου, που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση από τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και έπειτα και το τακτικό μέλος κ. Σταμάτης Σπυρίδων του Αναστασίου, ο οποίος αναπληρώθηκε από το τρίτο αναπληρωματικό μέλος κ. Βρατσιώτη Νικόλαο του Χρήστου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος εισηγούμενος το (8ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στην Δημοτική Επιτροπή ότι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Με την υπ' αριθ. **209/2023 (ΑΔΑ: 6ΧΛΛΩΗΒ-ΘΓΟ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 197354, για επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «**Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών Δ.Ε. Δερβενοχωρίων**», στον οικονομικό φορέα «**HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**» με τελική βαθμολογία προσφοράς **76,41**.

Την 1^η Νοεμβρίου 2023 υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «**HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**» σύμβαση με ΑΔΑΜ: 23SYMV013681712 σύμφωνα με την οποία η προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. **23876/24-12-2024** αίτηση, η ανάδοχος για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «**Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών Δ.Ε. Δερβενοχωρίων**», «**HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**», ζήτησε παράταση συνολικού χρόνου εκπόνησης της σύμβασης μέχρι τις 16/04/2025, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη παράταση δεν αλλάζει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης των μελετών (14 μήνες).

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας διαπίστωσε ότι η υπέρβαση της προθεσμίας εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και με το υπ' αριθ. πρωτ. **872/23-01-2025** έγγραφο του εισηγείται τη χορήγηση της αιτούμενης συνολικής παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016, έως 16/04/2025, χωρίς η συγκεκριμένη παράταση να αλλάζει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης των μελετών (14 μήνες).

Με την υπ' αριθ. **25/2025 (ΑΔΑ: 95Γ6ΩΗΒ-ΙΚ7)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε συνολική παράταση προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «**Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών Δ.Ε. Δερβενοχωρίων**», έως 16/04/2025, χωρίς η συγκεκριμένη παράταση να αλλάζει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης των μελετών (14 μήνες), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. **5992/07-04-2025** αίτηση, η ανάδοχος για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «**Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών Δ.Ε. Δερβενοχωρίων**», «**HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**», ζήτησε παράταση συνολικού χρόνου εκπόνησης της σύμβασης μέχρι τις 16/04/2026, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη παράταση δεν αλλάζει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης των μελετών.

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας διαπίστωσε ότι η υπέρβαση της προθεσμίας εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και με το υπ' αριθ. πρωτ. **5992/09-04-2025** έγγραφο του εισηγείται τη χορήγηση της αιτούμενης συνολικής παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016, έως 16/04/2026, χωρίς η συγκεκριμένη παράταση να αλλάζει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης των μελετών (12 μήνες).

Με την υπ' αριθ. **135/2025 (ΑΔΑ: 63Η2ΩΗΒ-1ΓΡ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε συνολικής παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «**Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών Δ.Ε. Δερβενοχωρίων**», έως

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

16/04/2026, χωρίς η συγκεκριμένη παράταση να αλλάζει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης των μελετών (12 μήνες), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. εισερχομένου **5095/15-04-2026** αίτηση, η ανάδοχος για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «**Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών Δ.Ε. ΔερβENOχωρίων**», «**HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**», λόγω της καθυστέρησης της έκδοσης της βεβαίωσης χωροθέτησης της ΕΕΛ και τη συνεπαγόμενη διακοπή της διαδικασίας αξιολόγησης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Στερεάς Ελλάδας, ζήτησε παράταση συνολικού χρόνου εκπόνησης της σύμβασης μέχρι τις 16/04/2027, προκειμένου να εκδοθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και να εκπονηθούν τα επόμενα στάδια των οριστικών μελετών και των τευχών δημοπράτησης. Επίσης, επισήμανε ότι η συγκεκριμένη παράταση δεν αλλάζει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης των μελετών (14 μήνες).

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας διαπίστωσε ότι η υπέρβαση της προθεσμίας εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και με το υπ' αριθ. πρωτ. **5095/15-04-2026** έγγραφο του εισηγείται τη χορήγηση της αιτούμενης συνολικής παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016, έως 16/04/2027, χωρίς η συγκεκριμένη παράταση να αλλάζει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης των μελετών (14 μήνες).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ. 1, του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147Α/8-8-2016)** στα έγγραφα της σύμβασης για την ανάθεση μελέτης και στη σύμβαση που συνάπτεται, ορίζεται η προθεσμία για την περαίωση του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης (συνολική) και επιπλέον, εφόσον απαιτείται, προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων ή και σταδίων μελετών της σύμβασης (τμηματικές). Στη συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν στην εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, από τη χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του. Επίσης, περιλαμβάνονται και κάθε είδους υποστηρικτικές μελέτες. Η προθεσμία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν ενέργειες της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ήτοι από την υποβολή σταδίου μελέτης μέχρι τη χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου. Εφόσον, σημειώνονται άλλες καθυστερήσεις κατά την εκπόνηση είτε από υπαιτιότητα του αναδόχου είτε χωρίς υπαιτιότητα αυτού, χορηγούνται από την Προϊσταμένη Αρχή αντίστοιχες παρατάσεις. Αν σημειώνεται καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) ετών, από τη λήξη της συνολικής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται και επέρχονται οι συνέπειες της **παρ. 2 του άρθρου 192**, περί διάλυσης της σύμβασης. Κατ' εξαίρεση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου, μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία μιας σύμβασης καθ' υπέρβαση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, όταν η καθυστέρηση εκτέλεσης δεν οφείλεται στον εργοδότη ή στον ανάδοχο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ. 2, περ. β, του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010)**, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του **άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ – 163Α/06-10-2023)** η δημοτική επιτροπή πλέον των αρμοδιοτήτων της **παρ. 1**, αποφασίζει και για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για τη χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «**Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

οικισμών Δ.Ε. ΔερβENOχωριών», έως 16/04/2027, χωρίς η συγκεκριμένη παράταση να αλλάζει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης των μελετών (14 μήνες), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016.

Η Δημοτική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις διατάξεις της **παρ. 2, περ. β, του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010)**, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του **άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ – 163Α/06-10-2023)**.
3. Τις διατάξεις της **παρ. 1, του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147Α/8-8-2016)**.
4. Την υπ' αριθ. **209/2023 (ΑΔΑ: 6ΧΛΛΩΗΒ-ΘΓΟ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.
5. Την από 01-11-2023 σύμβαση ανάθεσης της ανωτέρω μελέτης (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013681712 2023-11-01).
6. Το από ΔΕΡΒ-003/23-01-2024 αίτημά μας (Αρ. Πρωτ. 915/23-01-2024 της Υπηρεσίας) για μετατόπιση εκτέλεσης γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών στο πλαίσιο της ανωτέρω μελέτης.
7. Την από 2848/21-02-2024 έγκριση της προτεινόμενης θέσης της ΕΕΛ και εντολή εκπόνησης της τοπογραφικής μελέτης.
8. Την από ΔΕΡΒ-009/28-02-2024 υποβολή της τοπογραφικής μελέτης
9. Την από 10578/12-06-2024 εντολή έναρξης των Γεωτεχνικών, Γεωλογικών και Υδρολογικών Μελετών και Ερευνών, των Προμελετών Υδραυλικών, ΗΜ και ΧΜ έργων και της Περιβαλλοντικής Μελέτης
10. Το από ΔΕΡΒ-015/29-08-2024 αίτημά μας (Αρ. Πρωτ. 15803/02-09-2024 της Υπηρεσίας) για μετατόπιση εκτέλεσης της γεωτεχνικής μελέτης & έρευνας και της γεωλογικής & υδρογεωλογικής μελέτης και έρευνας.
11. Την από 16040-05-09-2024 έγκριση του αιτήματός ΔΕΡΒ-015/29-08-2024 (Αρ. Πρωτ. 15803/02-09-2024 της Υπηρεσίας) για μετατόπιση εκτέλεσης της γεωτεχνικής μελέτης & έρευνας και της γεωλογικής & υδρογεωλογικής μελέτης και έρευνας.
12. Τον φάκελο της μελέτης από όπου προκύπτει ότι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του είναι βάσιμοι και αληθείς.
13. Την υπ' αριθμ. 23876/24-12-2025 αίτηση παράτασης έως τις 16-04-2025 του αναδόχου φορέα «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»
14. Το υπ' αριθ. πρωτ. 872/23-01-2025 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας
15. Την υπ' αριθ. **25/2025 (ΑΔΑ: 95Γ6ΩΗΒ-ΙΚ7)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας.
16. Την υπ' αριθμ. **5992/07-04-2025** αίτηση παράτασης έως τις 16-04-2026 του αναδόχου φορέα «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»
17. Το υπ' αριθ. πρωτ. **5992/09-04-2025** έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας.
18. Την υπ' αριθ. **135/2025 (ΑΔΑ: 63Η2ΩΗΒ-1ΓΡ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας.
19. Την υπ' αριθμ. πρωτ. εισερχομένου **5095/07-04-2026** αίτηση παράτασης έως τις 16-04-2027 του αναδόχου φορέα «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»
20. Το υπ' αριθ. πρωτ. **5095/15-04-2026** έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών Δ.Ε. ΔερβENOχωριών»,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

έως **16/04/2027**, χωρίς η συγκεκριμένη παράταση να αλλάζει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης των μελετών (14 μήνες), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **126/2026**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1. ΒΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2. ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4. ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6. ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ &
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.**

ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ