

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δήμος Τανάγρας
 Ημ.: 22/04/2026
 6004/2026/Κύριο Πρωτόκολλο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 15^{ης}/2026 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 127/2026

Περίληψη

«Περί λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς περίξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)».

Στο Σχηματάρι την 22η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα στην έδρα του Δήμου Τανάγρας, η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 5635/17-04-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Τανάγρας), που γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά μελών παρόντα ήταν επτά μέλη:

Παρόντες

- 1.- Περγάλιας Βασίλειος (Πρόεδρος)
- 2.- Βρατσίωτης Νικόλαος του Χρήστου (Αναπλ/κο μέλος)
- 3.- Γκίνης Ιωάννης του Σταύρου (Τακτικό μέλος)
- 4.- Κόκκαλης Γεώργιος του Δημητρίου (Τακτικό μέλος)
- 5.- Νίκα Μαρία του Δημητρίου (Αναπλ/κο μέλος)
- 6.- Παπαϊωάννου Νικόλαος του Αριστείδη (Τακτικό μέλος)
- 7.- Σαμουρέλης Χρήστος του Διονυσίου (Τακτικό μέλος)

Απόντες

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα, το τακτικό μέλος κ. Σιαμπάνης Περικλής του Γεωργίου, ο οποίος αναπληρώθηκε από το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος κα. Νίκα Μαρία του Δημητρίου, που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση από τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και έπειτα και το τακτικό μέλος κ. Σταμάτης Σπυρίδων του Αναστασίου, ο οποίος αναπληρώθηκε από το τρίτο αναπληρωματικό μέλος κ. Βρατσίωτη Νικόλαο του Χρήστου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος εισηγούμενος το **(9ο)** θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στην Δημοτική Επιτροπή ότι:

Με την αριθμ. **214/2021 (ΑΔΑ: 9ΠΝΓΩΗΒ-0Λ4)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: Μελέτη για το έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς περίξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία “Ένωση Οικονομικών Φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»”

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2021 υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και των Αναδόχων η υπ’ αριθ. πρωτ. **14117** σύμβαση σύμφωνα με την οποία η προθεσμία παράδοσης της ανωτέρω μελέτης είναι η 09/10/2022.

Με την υπ’ αριθ. **241/2022 (ΑΔΑ: ΨΡΤ0ΩΗΒ-ΑΨΔ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας 6 μηνών, ήτοι έως 09/04/2023 για την εκπόνηση της ως άνω μελέτης.

Με την υπ’ αριθ. **64/2023 (ΑΔΑ: Ψ3ΥΖΩΗΒ-5Ο2)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας 6 μηνών, ήτοι έως 09/10/2023 για την εκπόνηση της ως άνω μελέτης.

Με την από **08-03-2024** αίτηση, ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», η οποία είναι ανάδοχος για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς περίξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», υπέβαλε αίτημα παράτασης έξι (6) μηνών, ήτοι έως 09/10/2024, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση ή άλλη αξίωση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας με το υπ’ αριθ. πρωτ. **6477/12-04-2024** έγγραφό του διαπίστωσε ότι η υπέρβαση της προθεσμίας κατασκευής του έργου, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγείται τη χορήγηση της αιτούμενης συνολικής παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, κατά έξι (6) μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 9η Οκτωβρίου 2024.

Με την υπ’ αριθ. **96/2024 (ΑΔΑ: ΨΕ4ΗΩΗΒ-3ΒΚ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς περίξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», κατά έξι (6) μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 9η Οκτωβρίου 2024, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. εισερχομένου **17579/27-09-2024** αίτηση, ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», η οποία είναι ανάδοχος για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», υπέβαλε αίτημα παράτασης έξι (6) μηνών, ήτοι έως 09/04/2025, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση ή άλλη αξίωση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας με το υπ' αριθ. πρωτ. **17579/02-10-2024** έγγραφό του διαπίστωσε ότι η υπέρβαση της προθεσμίας κατασκευής του έργου, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγείται τη χορήγηση της αιτούμενης συνολικής παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, κατά έξι (6) μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 9η Απριλίου 2025.

Με την υπ' αριθ. **227/2024 (ΑΔΑ: Ψ218ΩΗΒ-7ΨΝ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», κατά έξι (6) μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 9η Απριλίου 2025, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. εισερχομένου **5449/01-04-2025** αίτηση, ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», η οποία είναι ανάδοχος για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», υπέβαλε αίτημα παράτασης έξι (6) μηνών, ήτοι έως 09/10/2025, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση ή άλλη αξίωση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας με το υπ' αριθ. πρωτ. **5449/03-04-2025** έγγραφό του διαπίστωσε ότι η υπέρβαση της προθεσμίας κατασκευής του έργου, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγείται τη χορήγηση της αιτούμενης συνολικής παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, κατά έξι (6) μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 9η Οκτωβρίου 2025.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Με την υπ' αριθ. **118/2024 (ΑΔΑ: ΠΡ0ΡΩΗΒ-ΗΑΙ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», κατά έξι (6) μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 9η Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. εισερχομένου **18267/06-10-2025** αίτηση, ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», η οποία είναι ανάδοχος για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», υπέβαλε αίτημα παράτασης έξι (6) μηνών, ήτοι έως 09/04/2026, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση ή άλλη αξίωση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας με το υπ' αριθ. πρωτ. **18267/16-10-2025** έγγραφό του διαπίστωσε ότι η υπέρβαση της προθεσμίας κατασκευής του έργου, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγείται τη χορήγηση της αιτούμενης συνολικής παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, κατά έξι (6) μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 9η Απριλίου 2026.

Με την υπ' αριθ. **306/2025 (ΑΔΑ: 62Ν6ΩΗΒ-1ΨΩ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», κατά έξι (6) μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 9η Απριλίου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. εισερχομένου **5231/09-04-2026** αίτηση, ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», η οποία είναι ανάδοχος για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», υπέβαλε αίτημα παράτασης έξι (6) μηνών, ήτοι έως 09/10/2026, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση ή άλλη αξίωση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση, η οποία έχει εκκινήσει, άλλα είναι ακόμη υπό εξέλιξη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας με το υπ' αριθ. πρωτ. **5231/16-04-2026** έγγραφό του διαπίστωσε ότι η υπέρβαση της προθεσμίας κατασκευής του έργου, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγείται τη χορήγηση της αιτούμενης συνολικής παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, κατά έξι (6) μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 9η Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ. 10, του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147^Α/8-8-2016)** η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ. 8α, του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147^Α/8-8-2016)** παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ. 2, περ. β, του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010)**, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του **άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ – 163Α/06-10-2023)** η δημοτική επιτροπή πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για τη **χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», κατά έξι (6) μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 9η Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.**

Η Δημοτική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις διατάξεις της **παρ. 2, περ. β, του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010)**, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του **άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ – 163Α/06-10-2023)**.
3. Τις διατάξεις των **παρ. 8^α & 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147^Α/8-8-2016)**
4. Την υπ' αριθ. **214/2021 (ΑΔΑ: 9ΠΝΓΩΗΒ-0Λ4)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. **14117/09-09-2021 (20SYMV009177366 2020-09-09)** υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

- HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
6. Την υπ' αριθ. **241/2022 (ΑΔΑ: ΨΡΤ0ΩΗΒ-ΑΨΔ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας
 7. Την υπ' αριθ. **64/2023 (ΑΔΑ: Ψ3ΥΖΩΗΒ-5Ο2)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας
 8. Την από **08-03-2024** αίτηση, του κοινού εκπροσώπου της ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
 9. Το υπ' αριθ. πρωτ. **6477/12-04-2024** έγγραφό του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας.
 10. Την υπ' αριθ. **96/2024 (ΑΔΑ: ΨΕ4ΗΩΗΒ-3ΒΚ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας.
 11. Την υπ' αριθ. πρωτ. εισερχομένου **17579/27-09-2024** αίτηση, του κοινού εκπροσώπου της ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
 12. Το υπ' αριθ. πρωτ. **17579/02-10-2024** έγγραφό του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας.
 13. Την υπ' αριθ. **227/2024 (ΑΔΑ: Ψ218ΩΗΒ-7ΨΝ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας.
 14. Την υπ' αριθ. πρωτ. εισερχομένου **5449/01-04-2025** αίτηση, του κοινού εκπροσώπου της ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
 15. Το υπ' αριθ. πρωτ. **5449/03-04-2024** έγγραφό του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας.
 16. Την υπ' αριθ. **118/2024 (ΑΔΑ: ΡΡ0ΡΩΗΒ-ΗΔΙ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας.
 17. Την υπ' αριθ. πρωτ. εισερχομένου **18267/06-10-2025** αίτηση, του κοινού εκπροσώπου της ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
 18. Το υπ' αριθ. πρωτ. **18267/16-10-2025** έγγραφό του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας.
 19. Την υπ' αριθ. **306/2025 (ΑΔΑ: 62Ν6ΩΗΒ-1ΨΩ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας.
 20. Την υπ' αριθ. πρωτ. εισερχομένου **5231/09-04-2026** αίτηση, του κοινού εκπροσώπου της ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
 21. Το υπ' αριθ. πρωτ. **5231/16-04-2026** έγγραφό του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας.

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «**Μελέτη για το έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι,**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σχηματάρι», κατά έξι (6) μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την **9η Οκτωβρίου 2026**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **127/2026**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1. ΒΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2. ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4. ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6. ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ &
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.**

ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ