

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δήμος Τανάγρας
Ημ.: 10/09/2026
16058/2026/Κύριο Πρωτόκολλο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 32^{ης}/2026 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 279/2026

Περίληψη

«Περί λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για τη μελέτη με τίτλο: “Ακτομηχανική μελέτη και μελέτες αποκατάστασης τοιχείων λόγω διάβρωσης στο παραλιακό μέτωπο του Δηλεσίου”.»

Στο Σχηματάρι την 9^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα στην έδρα του Δήμου Τανάγρας, η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 15710/04-09-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Τανάγρας), που γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ – 103Α/29-06-2026).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά μελών παρόντα ήταν επτά μέλη:

Παρόντες

- 1.- Περγάλιας Βασίλειος (Πρόεδρος)
- 2.- Γκίνης Ιωάννης του Σταύρου (Τακτικό μέλος)
- 3.- Κόκκαλης Γεώργιος του Δημητρίου (Τακτικό μέλος)
- 4.- Μπλατσιώτης Νικόλαος του Ταξιάρχη
- 5.- Παπαϊωάννου Νικόλαος του Αριστείδη (Τακτικό μέλος)
- 6.- Πέτρου Χρήστου του Γεωργίου (Τακτικό μέλος)
- 7.- Σταμάτης Σπυρίδων του Αναστασίου (Τακτικό μέλος)

Απόντες

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος εισηγούμενος το **(2ο)** θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στην Δημοτική Επιτροπή ότι:

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. πρωτ. 15485/01-09-2026 εισήγηση στην οποία αναφέρει τα εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα το άρθρο 184,
2. Το υπ' αριθ. 6871/05-05-2026 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 26REQ018946917)
3. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον Α.Λ.Ε. 02.030.2420928004.
4. α) Την υπ' αριθ. 179/2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 26REQ018981569 και ΑΔΑ: 9ΨΤΦΩΗΒ-ΨΟ3) και β) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης, τη 6834/05-05-2026 βεβαίωση του Π.Ο.Υ. ότι η αξία των απευθείας αναθέσεις των μελετών δεν ξεπερνούν το 10% της αξίας του συνόλου των μελετών που εμφανίζονται στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του δήμου.
5. Την υπ' αριθ. 353/2026 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΨΜ6ΩΗΒ-Τ9Κ) περί Έγκρισης διενέργειας της μελέτης με τίτλο «Ακτομηχανική μελέτη και μελέτες αποκατάστασης τοιχείων λόγω διάβρωσης στο παραλιακό μέτωπο Δηλεσίου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
6. Την υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την έκδοση της παρούσας
7. Την υπ' αριθ. 7563/13-05-2026 Πρόσκληση του Δήμου μας προς την εταιρεία ΧΑΡΗΣ Π. ΛΑΜΑΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ (ΑΔΑΜ: 26REQ019004888) (ημ. Ανάρτησης στο ΤΕΕ 13-05-2026)
8. Τη μελέτη αριθ. 01/2026 του τεύχους τεχνικών δεδομένων για την εκτέλεση της συγκεκριμένης μελέτης
9. Την προσφορά που υποβλήθηκε με το υπ' αριθ. 7969/18-05-2026 πρωτόκολλο Δήμου Τανάγρας
10. Την υπ' αριθ. 415/2026 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 9ΔΠΧΩΗΒ-6ΥΞ & ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019097123) περί Απευθείας ανάθεσης της μελέτης «Ακτομηχανική μελέτη και μελέτες αποκατάστασης τοιχείων λόγω διάβρωσης στο παραλιακό μέτωπο Δηλεσίου».
11. Τον φάκελο της μελέτης από όπου προκύπτει ότι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του είναι βάσιμοι και αληθείς.
12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 15484/01-09-2026 αίτηση παράτασης έως 29/10/2026 του αναδόχου μελετητή.

Διαπιστώνουμε ότι η υπέρβαση της προθεσμίας εκπόνησης, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα αναδόχου και εισηγούμαστε την χορήγηση της αιτούμενης συνολικής παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, πενήντα πέντε (55) ημερών από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι έως 29/10/2026.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147Α/8-8-2016) στα έγγραφα της σύμβασης για την ανάθεση μελέτης και στη σύμβαση που συνάπτεται, ορίζεται η προθεσμία για την περαίωση του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης (συνολική) και επιπλέον, εφόσον απαιτείται, προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων ή και σταδίων μελετών της σύμβασης (τμηματικές). Στη συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν στην εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, από τη χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του. Επίσης, περιλαμβάνονται και κάθε είδους υποστηρικτικές μελέτες. Η προθεσμία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν ενέργειες της

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ήτοι από την υποβολή σταδίου μελέτης μέχρι τη χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου. Εφόσον, σημειώνονται άλλες καθυστερήσεις κατά την εκπόνηση είτε από υπαιτιότητα του αναδόχου είτε χωρίς υπαιτιότητα αυτού, χορηγούνται από την Προϊσταμένη Αρχή αντίστοιχες παρατάσεις. Αν σημειώνεται καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) ετών, από τη λήξη της συνολικής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται και επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 192, περί διάλυσης της σύμβασης. Κατ' εξαίρεση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου, μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία μιας σύμβασης καθ' υπέρβαση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, όταν η καθυστέρηση εκτέλεσης δεν οφείλεται στον εργοδότη ή στον ανάδοχο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, περ. αη, υποπερ. iv, του άρθρου 138, του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ – 103Α/29-06-2026), η δημοτική επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της προϊσταμένης αρχής, κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στον ν.4412/2016, καθώς και στις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α'232)

Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτη με τίτλο: «Ακτομηχανική μελέτη και μελέτες αποκατάστασης τοιχίων λόγω διάβρωσης στο παραλιακό μέτωπο του Δηλεσίου», έως 29 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016.

Η Δημοτική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2, περ. αη, υποπερ. iv, του άρθρου 138, του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ – 103Α/29-06-2026).
3. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147Α/8-8-2016).
4. Την υπ' αριθ. 353/2026 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΨΜ6ΩΗΒ-Τ9Κ) περί Έγκρισης διενέργειας της μελέτης με τίτλο «Ακτομηχανική μελέτη και μελέτες αποκατάστασης τοιχίων λόγω διάβρωσης στο παραλιακό μέτωπο Δηλεσίου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
5. Την υπ' αριθ. 415/2026 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 9ΔΠΧΩΗΒ-6ΥΞ & ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019097123) περί Απευθείας ανάθεσης της μελέτης «Ακτομηχανική μελέτη και μελέτες αποκατάστασης τοιχίων λόγω διάβρωσης στο παραλιακό μέτωπο Δηλεσίου».
6. Τον φάκελο της μελέτης από όπου προκύπτει ότι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του είναι βάσιμοι και αληθείς.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 15484/01-09-2026 αίτηση παράτασης έως 29/10/2026 του αναδόχου μελετητή.
8. Το υπ' αριθ. πρωτ. 15485/01-09-2026 έγγραφό του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας.

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Ακτομηχανική μελέτη και μελέτες αποκατάστασης τοιχίων λόγω διάβρωσης στο παραλιακό μέτωπο του Δηλεσίου», πενήντα πέντε (55) ημερών από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ήτοι έως 29/10/2026, σύμφωνα με το άρθρο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

184 του Ν.4412/2016 και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της οικείας Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **279/2026**

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1. ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5. ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

6. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ &
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.**

ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ