

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δήμος Τανάγρας
Ημ.: 28/04/2026
6408/2026/Κύριο Πρωτόκολλο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 16^{ης}/2026 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 135/2026

Περίληψη

«Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο: “Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Τανάγρας”».

Στο Σχηματάρι την 28η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα στην έδρα του Δήμου Τανάγρας, η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 6144/24-04-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Τανάγρας), που γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά μελών παρόντα ήταν πέντε μέλη:

Παρόντες

- 1.- Περγάλιας Βασίλειος (Πρόεδρος)
- 2.- Γκίνης Ιωάννης του Σταύρου (Τακτικό μέλος)
- 3.- Κόκκαλης Γεώργιος του Δημητρίου (Τακτικό μέλος)
- 4.- Νίκα Μαρία του Δημητρίου (Αναπλ/κο μέλος)
- 5.- Παπαϊωάννου Νικόλαος του Αριστεΐδη (Τακτικό μέλος)

Απόντες

1. Σαμουρέλης Χρήστος του Διονυσίου
2. Σταμάτης Σπυρίδων του Αναστασίου

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε, αν και κλήθηκε νόμιμα, το τακτικό μέλος κ. Σιαμπάνης Περικλής του Γεωργίου, ο οποίος αναπληρώθηκε από το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος κα. Νίκα Μαρία του Δημητρίου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος εισηγούμενος το (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στην Δημοτική Επιτροπή ότι:

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με έγγραφό του, υπέβαλε στην Δημοτική Επιτροπή για έγκριση τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου με τίτλο: «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Τανάγρας».

Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα αναφέρονται τα εξής:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α. ΓΕΝΙΚΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο με τίτλο «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Τανάγρας» εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 14/2020 μελέτη της υπηρεσίας, έχει προϋπολογισμό 16.170.000,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462 για το σύνολο του ποσού.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 14/6/2023 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 28,30 %. Τα πρακτικά του διαγωνισμού :

- εγκρίθηκαν με την υπ. αριθμ. 219/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Τανάγρας
- ελέγχθηκαν με την υπ. αριθμ 691/2023 Πράξη του Επιτρόπου του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το συμφωνητικό ύψους 11.770.102,16 € ευρώ υπογράφηκε στις 28/12/2023 μεταξύ της εταιρείας ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ και του Δημάρχου Τανάγρας.

Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^ο Α.Π.Ε.

Οι κύριοι λόγοι σύνταξης του παρόντος 2^ο Α.Π.Ε. είναι να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου βάσει των έως τώρα επιμετρηθέντων και προμετρηθέντων στοιχείων και κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Το οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης διαμορφώνεται ως εξής:

Περιγραφή	Αρχική σύμβαση	1^{ος} ΑΠΕ	2^{ος} ΑΠΕ
Αξία εργασιών:	8.578.307,89	8.706.192,85	9.255.699,43
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18,00 %):	1.544.095,42	1.567.114,71	1.666.025,90
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	10.122.403,31	10.273.307,56	10.921.725,33
Απρόβλεπτα	911.016,30	760.112,05	111.694,28
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	11.033.419,61	11.033.419,61	11.033.419,61
Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.:	471.021,73	471.021,73	471.021,73
Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών:	60.790,06	60.790,06	60.790,06
Αναθεώρηση:	50.978,74	2.660.000,00	2.660.000,00
Πριμ:	153.892,02	153.892,02	0,00
Συνολική Δαπάνη Έργου:	11.770.102,16	14.379.123,42	14.225.231,40

Η Συνολική Δαπάνη Εργασιών του 2^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 11.033.419,61 €, είναι δηλαδή σε ισοζύγιο ως προς τη Συμβατική Δαπάνη, εις βάρος του κονδυλίου των απροβλέπτων κατά 799.322,01 €.

Η Τελική Δαπάνη του 2^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 14.225.231,40 €, είναι δηλαδή σε υπέρβαση ως προς την αντίστοιχη Συμβατική Δαπάνη, κατά 2.455.129,24 €, γεγονός που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του κονδυλίου της δαπάνης αναθεώρησης.

Αναλυτικότερα για τις μεταβολές μεταξύ 2^ο Α.Π.Ε. και αρχικής σύμβασης έχουμε :

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η δαπάνη της παρούσας ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 5.641.071,24 ευρώ, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά 683.251,68 ευρώ έναντι της αντίστοιχης δαπάνης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και έναντι της συμβατικής δαπάνης. Τροποποιούνται ορισμένες επί μέρους κατ' άρθρο ποσότητες, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις ήδη εκτελεσμένες εργασίες αλλά και από τις κατά το δυνατόν προβλέψεις – προμετρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις, διαπιστώνεται η αναγκαιότητα αύξησης κυρίως των άρθρων :

- Α.Τ. 1.11 «Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00μ, για βάθος ορύγματος έως 4,00μ»,

- Α.Τ. 1.12 «Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00μ, για βάθος ορύγματος από 4,01 έως 6,00μ», του άρθρου «Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00μ, για βάθος ορύγματος από 4,01 έως 4,00μ»,

- Α.Τ. 1.17 «Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπόγειων δικτύων για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα»,

- Α.Τ. 1.28 «Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα»

Ενώ μειώνονται οι δαπάνες των άρθρων :

- Α.Τ. 1.10 «Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00μ, για βάθος ορύγματος έως 4,00μ»,

- Α.Τ. 1.19 «Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για στενότητα χώρου», του άρθρου

- Α.Τ. 1.20 «Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα»,

- Α.Τ. 1.25 «Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκνωμένου πάχους», Α.Τ. 1.26 «Βάση πάχους 0,10μ»,

- Α.Τ. 1.29 «Προμήθεια συρματοπλέγματος»,

- Α.Τ. 1.30 «Κατασκευή φατνών»,

- Α.Τ. 1.31 «Πλήρωση φατνών».

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η δαπάνη της παρούσας ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 269.133,84 ευρώ, παρουσιάζει δηλαδή μείωση έναντι της αντίστοιχης ομάδας του 1^{ου} ΑΠΕ κατά 1.962,00 ευρώ και αύξηση κατά 125.922,96 ευρώ έναντι της συμβατικής.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η δαπάνη της παρούσας ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 2.451.974,35 ευρώ, δηλαδή παρουσιάζει μείωση κατά 131.783,10 ευρώ έναντι της συμβατικής δαπάνης και έναντι της αντίστοιχης του 1^{ου} Α.Π.Ε. Σ

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις, διαπιστώνεται μείωση των άρθρων :

- Α.Τ. 3.14 «Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων, ονομαστικής διαμέτρου D600mm και

- Α.Τ. 3.17 «Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα».

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Η δαπάνη της παρούσας ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 893.520,00 ευρώ, δηλαδή δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της συμβατικής δαπάνης και έναντι της αντίστοιχης του 2^{ου} ΑΠΕ. Παράλληλα, δε σημειώνονται τροποποιήσεις των επί μέρους κατ' άρθρο ποσοτήτων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε συνέχεια των ανωτέρω, για τις εργασίες της Αρχικής Σύμβασης προκύπτουν τα κάτωθι :

1. Οι δαπάνες της μεταβολής των ποσοτήτων των εργασιών των Ομάδων Α και Β καλύπτονται τόσο σε βάρος του κονδυλίου των απροβλέπτων, όσο και από τις επί έλασσον δαπάνες συμβατικών εργασιών της Ομάδας Γ
2. Δεν καταργείται καμία ομάδα συμβατικών εργασιών

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Επειδή από τα ως άνω προαναφερθέντα, προκύπτει ότι :

1. Οι προτεινόμενες με τον παρόντα Α.Π.Ε. μεταβολές αφορούν αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την εξέλιξη του έργου και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του.
2. Από την υλοποίηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων δεν θίγονται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη, ούτε το «βασικό σχέδιο» του έργου και η συνολική φύση της σύμβασης.
3. Η μεταβολή της δαπάνης που προκύπτει από τις ανωτέρω μεταβολές ποσοτήτων καλύπτεται από το κονδύλιο των Απροβλέπτων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και από τις επί έλασσον δαπάνες συμβατικών εργασιών της Ομάδας Γ
4. Δεν καταργείται ομάδα συμβατικών εργασιών, καμία ομάδα δεν παρουσιάζει μείωση δαπάνης στο σύνολό της και δεν προκύπτουν μεταφορές δαπάνης από μια ομάδα σε άλλη
5. Η δαπάνη του προτεινόμενου Α.Π.Ε. είναι (προ αναθεώρησης) σε ισοζύγιο με τη συμβατική
6. Υπάρχει θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Βοιωτίας για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών (1^ο Πρακτικό Συνεδρίασης 31/3/2026)
7. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, τηρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα»

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας με το υπ' αριθ. 1 πρακτικό της από 31/03/2026 συνεδρίασης (5^ο θέμα) **γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ** για το έργο με τίτλο: «**Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Τανάγρας**» ως προς τη χρήση των επί των έλαττον δαπανών συμβατικών εργασιών σύμφωνα με τα άρθρα 153 και 156 του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ. 2, του άρθρου 2** του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147^Α/8-8-2016) ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις **του άρθρου 156** του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147^Α/8-8-2016) οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132, παρ. γ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147^Α/8-8-2016) οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
 ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
 γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου,

δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία:

αα) ρητής ρήτηρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την περίπτωση α',
 ββ) ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπρωτευτικών ή πρωτευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου ή
 γγ) περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 131, ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, περ. β, του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ – 163Α/06-10-2023) η δημοτική επιτροπή πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να προβούν στην έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Τανάγρας».

Η Δημοτική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2, περ. β, του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ – 163Α/06-10-2023).
3. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147^Α/8-8-2016).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147^Α/8-8-2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147^Α/8-8-2016).
6. Το υπ' αριθ. 1 πρακτικό της από 31/03/2026 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

7. Το έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας με το οποίο υπέβαλε για έγκριση τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου με τίτλο: «**Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Τανάγρας**».

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου με τίτλο: «**Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Τανάγρας**».

Η Συνολική Δαπάνη Εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 11.033.419,61 €, είναι δηλαδή σε ισοζύγιο ως προς τη Συμβατική Δαπάνη, εις βάρος του κονδυλίου των προβλέπτων κατά 799.322,01 €.

Η Τελική Δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 14.225.231,40 €, είναι δηλαδή σε υπέρβαση ως προς την αντίστοιχη Συμβατική Δαπάνη, κατά 2.455.129,24 €, γεγονός που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του κονδυλίου της δαπάνης αναθεώρησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **135/2026**

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ****1. ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ****2. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ****3. ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ****4. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ &
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.**

ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ